

OBRA:	92 - Pavimentação Rua Venceslau Francisco Coutinho
ENDEREÇO:	Rua Venceslau Francisco Coutinho

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,87%	18.854,49	100,00% R\$ 18.854,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	TERRAPLENAGEM	1,36%	6.646,68	80,00% R\$ 5.317,34	20,00% R\$ 1.329,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	DRENAGEM	15,29%	74.519,81	30,00% R\$ 22.355,94	30,00% R\$ 22.355,94	40,00% R\$ 29.807,93	0,00% R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	71,60%	348.869,88	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 69.773,98	30,00% R\$ 104.660,96	50,00% R\$ 174.434,94
5	CALÇADA	7,39%	36.011,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 36.011,98
6	SINALIZAÇÃO	0,48%	2.338,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.338,66
	TOTAL SIMPLES	100,00%	487.241,50	9,55% R\$ 46.527,77	19,18% R\$ 93.459,26	27,60% R\$ 134.468,89	43,67% R\$ 212.785,58
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	487.241,50	9,55% R\$ 46.527,77	28,73% R\$ 139.987,03	56,33% R\$ 274.455,92	100,00% R\$ 487.241,50