

OBRA:	96 - Pavimentação asfáltica da rua João Joaquim Francisco
ENDEREÇO:	Rua João Joaquim Francisco

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,41%	32.811,41	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 32.811,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	TERRAPLENAGEM	6,05%	141.012,60	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.506,30	R\$ 70.506,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	DRENAGEM	18,16%	423.121,86	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 84.624,37	R\$ 126.936,56	R\$ 126.936,56	R\$ 84.624,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	61,34%	1.429.583,85	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 285.916,77	R\$ 428.875,16	R\$ 428.875,16	R\$ 285.916,76	R\$ 0,00
5	PASSEIOS	12,66%	294.956,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.478,50	R\$ 147.478,49
6	SINALIZAÇÃO	0,39%	9.105,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.105,52
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.330.592,23	5,04%	17,71%	26,87%	25,06%	18,60%	6,72%
				R\$ 117.435,78	R\$ 412.853,33	R\$ 626.318,02	R\$ 584.005,83	R\$ 433.395,26	R\$ 156.584,01
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.330.592,23	5,04%	22,75%	49,63%	74,69%	93,28%	100,00%
				R\$ 117.435,78	R\$ 530.289,11	R\$ 1.156.607,13	R\$ 1.740.612,96	R\$ 2.174.008,22	R\$ 2.330.592,23