

OBRA:	121 - Construção CREAS
ENDEREÇO:	Rua São José

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Fernanda Soares de Souza Oliveira - CREA 0933292
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,74%	23.121,65	100,00% R\$ 23.121,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	ESTRUTURAL	33,07%	279.154,08	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 83.746,22	40,00% R\$ 111.661,63	30,00% R\$ 83.746,23
3	ALVENARIA	8,92%	75.266,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 22.579,83	30,00% R\$ 22.579,83
4	REVESTIMENTO	8,01%	67.585,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	PINTURA, AZULEJO E PASTILHA	7,85%	66.249,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 13.249,91
6	PISO	3,63%	30.662,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 9.198,81
7	ESQUADRIAS	10,14%	85.631,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	BANHEIRO	0,14%	1.213,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 364,01
9	BANHEIROS PCD	0,87%	7.359,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.207,90

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
10	TELHADO	6,43%	54.246,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 16.273,98	30,00% R\$ 16.273,98
11	ÁREA EXTERNA	4,13%	34.896,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	MURO	2,73%	23.010,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	PREVENTIVO INCÊNDIO	0,12%	1.026,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
14	HIDROSSANITÁRIO	2,57%	21.709,86	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 4.341,97	20,00% R\$ 4.341,97	20,00% R\$ 4.341,97
15	ELÉTRICO	7,75%	65.449,46	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 13.089,89	20,00% R\$ 13.089,89	20,00% R\$ 13.089,89
16	ABRIGO DE GÁS	0,90%	7.569,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	844.152,73	2,74% R\$ 23.121,65	11,99% R\$ 101.178,08	19,90% R\$ 167.947,30	19,55% R\$ 165.052,53
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	844.152,73	2,74% R\$ 23.121,65	14,72% R\$ 124.299,73	34,62% R\$ 292.247,03	54,17% R\$ 457.299,56

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,74%	23.121,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	ESTRUTURAL	33,07%	279.154,08	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
3	ALVENARIA	8,92%	75.266,09	40,00% R\$ 30.106,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	REVESTIMENTO	8,01%	67.585,65	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 27.034,26	30,00% R\$ 20.275,70	30,00% R\$ 20.275,69
5	PINTURA, AZULEJO E PASTILHA	7,85%	66.249,55	20,00% R\$ 13.249,91	20,00% R\$ 13.249,91	20,00% R\$ 13.249,91	20,00% R\$ 13.249,91
6	PISO	3,63%	30.662,69	30,00% R\$ 9.198,81	40,00% R\$ 12.265,07	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	ESQUADRIAS	10,14%	85.631,22	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 34.252,49	40,00% R\$ 34.252,49	20,00% R\$ 17.126,24
8	BANHEIRO	0,14%	1.213,36	30,00% R\$ 364,01	40,00% R\$ 485,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	BANHEIROS PCD	0,87%	7.359,66	30,00% R\$ 2.207,90	40,00% R\$ 2.943,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	TELHADO	6,43%	54.246,61	20,00% R\$ 10.849,32	20,00% R\$ 10.849,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	ÁREA EXTERNA	4,13%	34.896,75	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 10.469,02	30,00% R\$ 10.469,02	40,00% R\$ 13.958,71
12	MURO	2,73%	23.010,22	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 6.903,07	30,00% R\$ 6.903,07	40,00% R\$ 9.204,08
13	PREVENTIVO INCÊNDIO	0,12%	1.026,48	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 513,24	50,00% R\$ 513,24	0,00% R\$ 0,00
14	HIDROSSANITÁRIO	2,57%	21.709,86	20,00% R\$ 4.341,97	20,00% R\$ 4.341,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
15	ELÉTRICO	7,75%	65.449,46	20,00% R\$ 13.089,89	20,00% R\$ 13.089,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
16	ABRIGO DE GÁS	0,90%	7.569,40	50,00% R\$ 3.784,70	50,00% R\$ 3.784,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	844.152,73	10,33% R\$ 87.192,94	16,61% R\$ 140.182,17	10,15% R\$ 85.663,43	8,74% R\$ 73.814,63
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	844.152,73	64,50% R\$ 544.492,50	81,11% R\$ 684.674,67	91,26% R\$ 770.338,10	100,00% R\$ 844.152,73