

OBRA:	63 - Pavimentação e Drenagem da Travessa Maria Salomé Ventura
ENDEREÇO:	Travessa Maria Salomé Ventura

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,32%	18.546,31	100,00% R\$ 18.546,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	TERRAPLENAGEM	1,57%	6.732,59	80,00% R\$ 5.386,07	20,00% R\$ 1.346,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	DRENAGEM	34,53%	148.067,45	10,00% R\$ 14.806,74	50,00% R\$ 74.033,72	30,00% R\$ 44.420,24	10,00% R\$ 14.806,75
4	PAVIMENTAÇÃO	59,04%	253.183,13	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 50.636,63	40,00% R\$ 101.273,25	40,00% R\$ 101.273,25
5	SINALIZAÇÃO	0,54%	2.323,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.323,74
	TOTAL SIMPLES	100,00%	428.853,22	9,03% R\$ 38.739,12	29,38% R\$ 126.016,87	33,97% R\$ 145.693,49	27,61% R\$ 118.403,74
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	428.853,22	9,03% R\$ 38.739,12	38,42% R\$ 164.755,99	72,39% R\$ 310.449,48	100,00% R\$ 428.853,22