

OBRA:	59 - CEIM DONA LILI
ENDEREÇO:	Tijuquinhas

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,22%	10.144,13	80,00% R\$ 8.115,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 2.028,83
2	TELHADO	20,17%	92.232,27	50,00% R\$ 46.116,14	50,00% R\$ 46.116,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESQUADRIAS	8,71%	39.840,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 39.840,05	0,00% R\$ 0,00
4	RAMPA	5,75%	26.279,90	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 26.279,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	LAJE PARA CAIXA D'AGUA	0,34%	1.535,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.535,78	0,00% R\$ 0,00
6	BANHEIRO PCD	2,09%	9.551,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.551,48	0,00% R\$ 0,00
7	BANHEIRO PCD NOVO	4,86%	22.239,57	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 22.239,57	0,00% R\$ 0,00
8	ELÉTRICA	5,64%	25.777,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 12.888,62	50,00% R\$ 12.888,63
9	RECUPERAÇÃO PISO	0,58%	2.667,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.667,26	0,00% R\$ 0,00
10	REVITALIZAÇÃO BANHEIROS	1,12%	5.104,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.104,30	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
11	MUROS	26,54%	121.336,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 60.668,12	50,00% R\$ 60.668,12
12	CAIXA D'ÁGUA	1,47%	6.736,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.736,54	0,00% R\$ 0,00
13	FORRO	8,75%	40.003,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 40.003,80	0,00% R\$ 0,00
14	PINTURA/REVESTIMENTO	11,77%	53.811,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 16.143,51	70,00% R\$ 37.668,19
	TOTAL SIMPLES	100,00%	457.260,27	11,86% R\$ 54.231,44	15,83% R\$ 72.396,03	47,54% R\$ 217.379,03	24,77% R\$ 113.253,77
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	457.260,27	11,86% R\$ 54.231,44	27,69% R\$ 126.627,47	75,23% R\$ 344.006,50	100,00% R\$ 457.260,27