

OBRA:	76 - Pavimentação Asfáltica da Rua Domingos da Silva
ENDEREÇO:	Rua Domingos da Silva

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,26%	81.677,12	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 81.677,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	TERRAPLANAGEM	3,61%	28.769,15	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 5.753,83	R\$ 14.384,58	R\$ 8.630,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	DRENAGEM	7,44%	59.286,19	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 17.785,86	R\$ 41.500,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	55,52%	442.095,26	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 132.628,58	R\$ 132.628,58	R\$ 176.838,10	R\$ 0,00
5	PASSEIOS	21,53%	171.449,58	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.579,83	R\$ 102.869,75
6	SINALIZAÇÃO	1,64%	13.057,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.057,39
	TOTAL SIMPLES	100,00%	796.334,69	10,98%	20,69%	22,95%	30,82%	14,56%
				R\$ 87.430,95	R\$ 164.799,02	R\$ 182.759,65	R\$ 245.417,93	R\$ 115.927,14
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	796.334,69	10,98%	31,67%	54,62%	85,44%	100,00%
				R\$ 87.430,95	R\$ 252.229,97	R\$ 434.989,62	R\$ 680.407,55	R\$ 796.334,69