

OBRA:	109 - Servidão Belarmino Francisco Farias
ENDEREÇO:	Servidão Belarmino Francisco Farias

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,70%	19.762,89	100,00% R\$ 19.762,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	TERRAPLENAGEM	1,12%	1.500,54	80,00% R\$ 1.200,43	20,00% R\$ 300,11	0,00% R\$ 0,00
3	DRENAGEM	21,38%	28.748,63	30,00% R\$ 8.624,59	40,00% R\$ 11.499,45	30,00% R\$ 8.624,59
4	PAVIMENTAÇÃO	60,33%	81.106,53	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 40.553,26	50,00% R\$ 40.553,27
5	CALÇADA	1,55%	2.077,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.077,73
6	SINALIZAÇÃO	0,93%	1.246,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.246,50
	TOTAL SIMPLES	100,00%	134.442,82	22,01% R\$ 29.587,91	38,94% R\$ 52.352,82	39,05% R\$ 52.502,09
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	134.442,82	22,01% R\$ 29.587,91	60,95% R\$ 81.940,73	100,00% R\$ 134.442,82