

OBRA:	173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO
ENDEREÇO:	ANTÔNIO JOSÉ ADÃO, S/N, BAIRRO ENCRUZILHADA, BIGUAÇU/SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,90%	27.510,32	100,00% R\$ 27.510,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,56%	22.593,44	100,00% R\$ 22.593,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURAL	34,49%	500.352,42	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 150.105,73	30,00% R\$ 150.105,73	30,00% R\$ 150.105,73	10,00% R\$ 50.035,23	0,00% R\$ 0,00
4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	7,45%	108.091,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 21.618,33	20,00% R\$ 21.618,33	20,00% R\$ 21.618,33
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	11,49%	166.690,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 33.338,07	20,00% R\$ 33.338,07
6	COBERTURA, FORROS E PROTEÇÕES	7,46%	108.243,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	2,14%	31.011,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 9.303,33
8	PINTURAS INTERNA E EXTERNA	6,39%	92.684,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	PAVIMENTAÇÕES	8,05%	116.861,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 11.686,16	20,00% R\$ 23.372,31	20,00% R\$ 23.372,31

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	1,11%	16.063,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 1.606,31	10,00% R\$ 1.606,31	10,00% R\$ 1.606,31
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11,66%	169.174,57	0,00% R\$ 0,00	7,00% R\$ 11.842,22	7,00% R\$ 11.842,22	7,00% R\$ 11.842,22	7,00% R\$ 11.842,22	7,00% R\$ 11.842,22
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO	5,20%	75.385,46	0,00% R\$ 0,00	7,00% R\$ 5.276,98	7,00% R\$ 5.276,98	7,00% R\$ 5.276,98	7,00% R\$ 5.276,98	7,00% R\$ 5.276,98
13	INSTALAÇÕES DE PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,12%	1.781,32	0,00% R\$ 0,00	7,00% R\$ 124,69	7,00% R\$ 124,69	7,00% R\$ 124,69	7,00% R\$ 124,69	7,00% R\$ 124,69
14	PAISAGISMO	0,53%	7.735,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	EQUIPAMENTOS	0,26%	3.756,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	0,21%	2.974,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.450.910,08	3,45% R\$ 50.103,76	11,53% R\$ 167.349,62	11,53% R\$ 167.349,62	13,94% R\$ 202.260,42	10,15% R\$ 147.214,14	7,34% R\$ 106.482,24
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.450.910,08	3,45% R\$ 50.103,76	14,99% R\$ 217.453,38	26,52% R\$ 384.803,00	40,46% R\$ 587.063,42	50,61% R\$ 734.277,56	57,95% R\$ 840.759,80

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,90%	27.510,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,56%	22.593,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
3	ESTRUTURAL	34,49%	500.352,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	7,45%	108.091,67	20,00% R\$ 21.618,33	20,00% R\$ 21.618,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	11,49%	166.690,35	20,00% R\$ 33.338,07	20,00% R\$ 33.338,07	20,00% R\$ 33.338,07	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	COBERTURA, FORROS E PROTEÇÕES	7,46%	108.243,86	30,00% R\$ 32.473,16	30,00% R\$ 32.473,16	30,00% R\$ 32.473,16	10,00% R\$ 10.824,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	2,14%	31.011,09	30,00% R\$ 9.303,33	30,00% R\$ 9.303,33	10,00% R\$ 3.101,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	PINTURAS INTERNA E EXTERNA	6,39%	92.684,21	20,00% R\$ 18.536,84	30,00% R\$ 27.805,26	30,00% R\$ 27.805,26	10,00% R\$ 9.268,42	10,00% R\$ 9.268,43	0,00% R\$ 0,00
9	PAVIMENTAÇÕES	8,05%	116.861,55	20,00% R\$ 23.372,31	10,00% R\$ 11.686,16	10,00% R\$ 11.686,16	10,00% R\$ 11.686,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	1,11%	16.063,09	10,00% R\$ 1.606,31	10,00% R\$ 1.606,31	10,00% R\$ 1.606,31	20,00% R\$ 3.212,62	20,00% R\$ 3.212,61	0,00% R\$ 0,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11,66%	169.174,57	7,00% R\$ 11.842,22	7,00% R\$ 11.842,22	7,00% R\$ 11.842,22	7,00% R\$ 11.842,22	18,00% R\$ 30.451,42	19,00% R\$ 32.143,17
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO	5,20%	75.385,46	7,00% R\$ 5.276,98	7,00% R\$ 5.276,98	7,00% R\$ 5.276,98	7,00% R\$ 5.276,98	17,00% R\$ 12.815,53	20,00% R\$ 15.077,11
13	INSTALAÇÕES DE PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,12%	1.781,32	7,00% R\$ 124,69	7,00% R\$ 124,69	7,00% R\$ 124,69	7,00% R\$ 124,69	18,00% R\$ 320,64	19,00% R\$ 338,47
14	PAISAGISMO	0,53%	7.735,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 773,56	10,00% R\$ 773,56	40,00% R\$ 3.094,22	40,00% R\$ 3.094,22

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
15	EQUIPAMENTOS	0,26%	3.756,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 375,65	10,00% R\$ 375,65	40,00% R\$ 1.502,59	40,00% R\$ 1.502,59
16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	0,21%	2.974,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 297,47	10,00% R\$ 297,47	40,00% R\$ 1.189,88	40,00% R\$ 1.189,87
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.450.910,08	10,85% R\$ 157.492,24	10,69% R\$ 155.074,53	8,87% R\$ 128.700,63	3,70% R\$ 53.682,13	4,26% R\$ 61.855,32	3,68% R\$ 53.345,43
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.450.910,08	68,80% R\$ 998.252,04	79,49% R\$ 1.153.326,57	88,36% R\$ 1.282.027,20	92,06% R\$ 1.335.709,33	96,32% R\$ 1.397.564,65	100,00% R\$ 1.450.910,08