

OBRA:	181 - Pavimentação e Drenagem Rua José Antônio Cardoso
ENDEREÇO:	Rua José Antônio Cardoso

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,43%	8.766,09	100,00% R\$ 8.766,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DRENAGEM	12,76%	78.334,46	20,00% R\$ 15.666,89	30,00% R\$ 23.500,34	30,00% R\$ 23.500,34	20,00% R\$ 15.666,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	59,98%	368.275,65	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 36.827,56	30,00% R\$ 110.482,70	30,00% R\$ 110.482,70	30,00% R\$ 110.482,69	0,00% R\$ 0,00
4	PASSEIO	24,43%	150.010,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 15.001,02	30,00% R\$ 45.003,06	30,00% R\$ 45.003,06	30,00% R\$ 45.003,07
5	SINALIZAÇÃO	1,40%	8.595,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.595,18
	TOTAL SIMPLES	100,00%	613.981,59	3,98% R\$ 24.432,98	9,83% R\$ 60.327,90	24,27% R\$ 148.984,06	27,88% R\$ 171.152,65	25,32% R\$ 155.485,75	8,73% R\$ 53.598,25
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	613.981,59	3,98% R\$ 24.432,98	13,81% R\$ 84.760,88	38,07% R\$ 233.744,94	65,95% R\$ 404.897,59	91,27% R\$ 560.383,34	100,00% R\$ 613.981,59