

OBRA:	168 - Pavimentação e drenagem da Rua 17 de Maio
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Lucas Antunes - CREA 251465726-1
----------------------	----------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,09%	9.481,84	100,00% R\$ 9.481,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DRENAGEM	29,36%	254.249,61	60,00% R\$ 152.549,77	30,00% R\$ 76.274,88	10,00% R\$ 25.424,96	0,00% R\$ 0,00
3	PASSEIO	25,71%	222.624,13	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 66.787,24	30,00% R\$ 66.787,24	40,00% R\$ 89.049,65
4	PAVIMENTAÇÃO	41,66%	360.785,66	25,00% R\$ 90.196,42	25,00% R\$ 90.196,42	25,00% R\$ 90.196,42	25,00% R\$ 90.196,40
5	SINALIZAÇÃO	2,18%	18.912,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 18.912,46
	TOTAL SIMPLES	100,00%	866.053,70	29,12% R\$ 252.228,03	26,93% R\$ 233.258,54	21,06% R\$ 182.408,62	22,88% R\$ 198.158,51
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	866.053,70	29,12% R\$ 252.228,03	56,06% R\$ 485.486,57	77,12% R\$ 667.895,19	100,00% R\$ 866.053,70