

OBRA:	107 - Reforma CEIM Prof. Lindoia Maria Souza de Faria - 2023
ENDEREÇO:	Rua João M. Rosa 708

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,91%	101.070,54	100,00% R\$ 101.070,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	COBERTURA/TELHADO	32,27%	833.500,16	30,00% R\$ 250.050,05	35,00% R\$ 291.725,06	35,00% R\$ 291.725,05	0,00% R\$ 0,00
3	FORRO	4,55%	117.416,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 117.416,43
4	ESTRUTURA CONCRETO	3,26%	84.255,96	40,00% R\$ 33.702,38	30,00% R\$ 25.276,79	30,00% R\$ 25.276,79	0,00% R\$ 0,00
5	ALVENARIA	3,79%	97.948,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 48.974,24	50,00% R\$ 48.974,25
6	PINTURA	4,69%	121.114,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 36.334,46	40,00% R\$ 48.445,94
7	REVESTIMENTO CERÂMICO	11,08%	286.183,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	PAVIMENTAÇÃO	3,84%	99.173,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	PORTAS / JANELAS	18,71%	483.260,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
10	HIDROSSANITÁRIO	2,11%	54.581,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 10.916,26	30,00% R\$ 16.374,39
11	ELÉTRICO	3,71%	95.905,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 38.362,39
12	DRENAGEM	3,08%	79.635,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	QUADRA	3,13%	80.770,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
14	PARQUINHO	0,87%	22.412,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	LIXEIRA	0,44%	11.258,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,57%	14.708,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.583.196,42	14,90% R\$ 384.822,97	12,27% R\$ 317.001,85	16,00% R\$ 413.226,80	10,44% R\$ 269.573,40
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.583.196,42	14,90% R\$ 384.822,97	27,17% R\$ 701.824,82	43,17% R\$ 1.115.051,62	53,60% R\$ 1.384.625,02

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,91%	101.070,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	COBERTURA/TELHADO	32,27%	833.500,16	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
3	FORRO	4,55%	117.416,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ESTRUTURA CONCRETO	3,26%	84.255,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	ALVENARIA	3,79%	97.948,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	PINTURA	4,69%	121.114,85	30,00% R\$ 36.334,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	REVESTIMENTO CERÂMICO	11,08%	286.183,81	40,00% R\$ 114.473,52	60,00% R\$ 171.710,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	PAVIMENTAÇÃO	3,84%	99.173,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 49.586,62	50,00% R\$ 49.586,62
9	PORTAS / JANELAS	18,71%	483.260,03	0,00% R\$ 0,00	35,00% R\$ 169.141,01	35,00% R\$ 169.141,01	30,00% R\$ 144.978,01
10	HIDROSSANITÁRIO	2,11%	54.581,29	50,00% R\$ 27.290,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	ELÉTRICO	3,71%	95.905,97	60,00% R\$ 57.543,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	DRENAGEM	3,08%	79.635,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 31.854,21	60,00% R\$ 47.781,31
13	QUADRA	3,13%	80.770,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 56.539,46	30,00% R\$ 24.231,20
14	PARQUINHO	0,87%	22.412,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 22.412,68

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
15	LIXEIRA	0,44%	11.258,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 5.629,06	50,00% R\$ 5.629,05
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,57%	14.708,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 14.708,68
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.583.196,42	9,12% R\$ 235.642,19	13,19% R\$ 340.851,30	12,11% R\$ 312.750,36	11,97% R\$ 309.327,55
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.583.196,42	62,72% R\$ 1.620.267,21	75,92% R\$ 1.961.118,51	88,03% R\$ 2.273.868,87	100,00% R\$ 2.583.196,42