

OBRA:	186 - Rua Sergio Murilo Martins
ENDEREÇO:	

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,71%	10.871,04	100,00% R\$ 10.871,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	71,93%	210.597,24	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 105.298,62	50,00% R\$ 105.298,62
3	DRENAGEM	24,22%	70.925,76	80,00% R\$ 56.740,61	20,00% R\$ 14.185,15	0,00% R\$ 0,00
4	SINALIZAÇÃO	0,13%	388,08	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 388,08
	TOTAL SIMPLES	100,00%	292.782,12	23,09% R\$ 67.611,65	40,81% R\$ 119.483,77	36,10% R\$ 105.686,70
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	292.782,12	23,09% R\$ 67.611,65	63,90% R\$ 187.095,42	100,00% R\$ 292.782,12