

OBRA:	102 - Pavimentação e Drenagem da Rua Ismar Pedro Benz
ENDEREÇO:	Rua Ismar Pedro Benz

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,11%	119.965,70	100,00% R\$ 119.965,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	TERRAPLENAGEM	4,29%	56.553,30	20,00% R\$ 11.310,66	50,00% R\$ 28.276,65	30,00% R\$ 16.965,99	0,00% R\$ 0,00
3	DRENAGEM	18,70%	246.241,09	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 73.872,33	70,00% R\$ 172.368,76	0,00% R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	53,66%	706.566,36	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 353.283,18	50,00% R\$ 353.283,18	0,00% R\$ 0,00
5	PASSEIOS	13,51%	177.921,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 71.168,68	60,00% R\$ 106.753,03
6	SINALIZAÇÃO	0,72%	9.507,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.507,56
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.316.755,72	9,97% R\$ 131.276,36	34,59% R\$ 455.432,16	46,61% R\$ 613.786,61	8,83% R\$ 116.260,59
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.316.755,72	9,97% R\$ 131.276,36	44,56% R\$ 586.708,52	91,17% R\$ 1.200.495,13	100,00% R\$ 1.316.755,72