

OBRA:	97 - Construção de cobertura na quadra de esportes do GEM Célia Lisboa dos Santos
ENDEREÇO:	Rua Vidal Mendes, 900m Bairro Boa Vista. Biguaçu/SC

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Rafael Roberto Roman - CREA 149661-8
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,29%	12.466,56	100,00% R\$ 12.466,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,54%	2.922,90	100,00% R\$ 2.922,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	0,90%	4.913,07	100,00% R\$ 4.913,07	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	8,97%	48.833,25	0,00% R\$ 0,00	60,00% R\$ 29.299,95	40,00% R\$ 19.533,30	0,00% R\$ 0,00
5	ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA	61,14%	332.653,29	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 232.857,30	30,00% R\$ 99.795,99	0,00% R\$ 0,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,44%	2.404,61	100,00% R\$ 2.404,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	SISTEMAS DE PISOS	8,72%	47.469,70	20,00% R\$ 9.493,94	20,00% R\$ 9.493,94	40,00% R\$ 18.987,88	20,00% R\$ 9.493,94
8	PINTURAS E ACABAMENTOS	7,24%	39.395,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 39.395,49
9	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,92%	10.453,30	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 2.090,66	40,00% R\$ 4.181,32	40,00% R\$ 4.181,32

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	2,72%	14.800,45	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 2.960,09	20,00% R\$ 2.960,09	60,00% R\$ 8.880,27
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	2,32%	12.599,71	40,00% R\$ 5.039,88	30,00% R\$ 3.779,91	30,00% R\$ 3.779,92	0,00% R\$ 0,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - EXTRA	2,46%	13.396,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.396,29
13	SERVIÇOS FINAIS	0,33%	1.795,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.795,58
	TOTAL SIMPLES	100,00%	544.104,20	6,84% R\$ 37.240,96	51,55% R\$ 280.481,85	27,43% R\$ 149.238,50	14,18% R\$ 77.142,89
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	544.104,20	6,84% R\$ 37.240,96	58,39% R\$ 317.722,81	85,82% R\$ 466.961,31	100,00% R\$ 544.104,20