

OBRA:	36 - CEIM Dona Virgínia
ENDEREÇO:	Treze de maio, S/N – Prado

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Fátima Batista - CREA 1627497
----------------------	-------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,75%	22.062,54	100,00% R\$ 22.062,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	PINTURA	5,39%	15.345,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 15.345,21
3	RAMPA ACESSIBILIDADE	2,41%	6.873,05	50,00% R\$ 3.436,52	50,00% R\$ 3.436,53	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	BANHEIRO	3,11%	8.858,41	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 4.429,20	50,00% R\$ 4.429,21	0,00% R\$ 0,00
5	CAIXA D'ÁGUA TÉRREO	3,43%	9.759,69	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.759,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE E PAREDE	2,61%	7.435,47	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.435,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	DRENAGEM	7,58%	21.577,69	100,00% R\$ 21.577,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	PORTÃO	0,57%	1.614,22	100,00% R\$ 1.614,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR	0,16%	466,43	100,00% R\$ 466,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	AR CONDICIONADO	12,12%	34.512,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 34.512,85	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
11	PISO	22,33%	63.590,85	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 63.590,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	PÁTIO ECOLÓGICO	5,06%	14.399,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 14.399,75
13	TELHADO	10,77%	30.687,29	100,00% R\$ 30.687,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
14	CALÇADA	1,08%	3.073,47	100,00% R\$ 3.073,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	MURO	0,58%	1.643,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.643,70
16	ESCADA	1,21%	3.458,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.458,25
17	LAJE - CAIXA D'ÁGUA	0,24%	692,32	100,00% R\$ 692,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
18	SALA - RECREAÇÃO COBERTA	3,34%	9.524,96	100,00% R\$ 9.524,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
19	REVESTIMENTO CERÂMICO	9,06%	25.793,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 25.793,93	0,00% R\$ 0,00
20	PELÍCULA VIDRO DE JANELA	0,47%	1.341,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.341,75
21	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,74%	2.110,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.110,35	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	284.822,18	32,70% R\$ 93.135,44	31,13% R\$ 88.651,74	23,47% R\$ 66.846,34	12,71% R\$ 36.188,66

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	284.822,18	32,70% R\$ 93.135,44	63,82% R\$ 181.787,18	87,29% R\$ 248.633,52	100,00% R\$ 284.822,18