

OBRA:	64 - Reforma do prédio administrativo da Prefeitura de Biguaçu
ENDEREÇO:	Praça Nereu Ramos, 90

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Rafael Roberto Roman - CREA 149661-8
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,09%	3.276,17	100,00% R\$ 3.276,17	0,00% R\$ 0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	85,45%	68.511,13	100,00% R\$ 68.511,13	0,00% R\$ 0,00
3	BANHEIRO	4,46%	3.573,56	50,00% R\$ 1.786,78	50,00% R\$ 1.786,78
4	PINTURA	3,71%	2.972,60	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.972,60
5	ESQUADRIAS	1,88%	1.507,14	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.507,14
6	SERVIÇOS FINAIS	0,42%	339,12	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 339,12
	TOTAL SIMPLES	100,00%	80.179,72	91,76% R\$ 73.574,08	8,24% R\$ 6.605,64
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	80.179,72	91,76% R\$ 73.574,08	100,00% R\$ 80.179,72