

OBRA:	54 - EBM Manoel Roldão Neves
ENDEREÇO:	Estrada Geral de Três Riachos, s/n, Encruzilhada

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,06%	35.887,70	70,00% R\$ 25.121,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 10.766,31
2	FORRO	14,31%	167.809,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 167.809,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	PISO	11,11%	130.295,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 65.147,62	50,00% R\$ 65.147,62	0,00% R\$ 0,00
4	TELHADO	27,73%	325.200,21	50,00% R\$ 162.600,10	50,00% R\$ 162.600,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES	2,48%	29.039,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 8.711,76	30,00% R\$ 8.711,76	30,00% R\$ 8.711,76	10,00% R\$ 2.903,93
6	CASA GÁS	0,04%	453,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 453,66	0,00% R\$ 0,00
7	BANHEIRO	0,48%	5.665,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.665,20	0,00% R\$ 0,00
8	RAMPA	3,69%	43.291,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 43.291,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	BANHEIRO ACESSÍVEL	1,30%	15.251,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 15.251,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
10	SALAS NOVAS E BANHEIRO ACESSÍVEL	17,46%	204.758,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 102.379,28	50,00% R\$ 102.379,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	QUADRA	4,92%	57.663,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 28.831,92	50,00% R\$ 28.831,93	0,00% R\$ 0,00
12	ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA	0,33%	3.903,52	100,00% R\$ 3.903,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	ESCADA E ARQUIBANCADA	9,64%	113.010,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 56.505,24	50,00% R\$ 56.505,25	0,00% R\$ 0,00
14	ELEVADOR	3,47%	40.640,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 40.640,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.172.870,38	16,34% R\$ 191.625,01	17,55% R\$ 205.891,11	23,78% R\$ 278.900,88	23,60% R\$ 276.827,72	17,56% R\$ 205.955,42	1,17% R\$ 13.670,24
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.172.870,38	16,34% R\$ 191.625,01	33,89% R\$ 397.516,12	57,67% R\$ 676.417,00	81,27% R\$ 953.244,72	98,83% R\$ 1.159.200,14	100,00% R\$ 1.172.870,38