

OBRA:	89 - QUADRA ESPORTIVA PRAÇA JOSÉ GUALBERTO DOS SANTOS
ENDEREÇO:	Rua Francisco Carlos de Miranda, s/nº, Rua Manoel Francisco da Silva,

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	João Carlos De Col Dorosz - CAU A21.772-7
----------------------	---

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,80%	32.629,09	25,00% R\$ 8.157,27	50,00% R\$ 16.314,54	25,00% R\$ 8.157,28	0,00% R\$ 0,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	10,86%	25.660,20	50,00% R\$ 12.830,10	50,00% R\$ 12.830,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO, ALAMBRADO E PINTURAS	55,64%	131.528,66	25,00% R\$ 32.882,16	50,00% R\$ 65.764,33	25,00% R\$ 32.882,17	0,00% R\$ 0,00
5	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	14,10%	33.320,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 16.660,07	50,00% R\$ 16.660,07
6	LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS	4,28%	10.118,08	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 10.118,08
	TOTAL SIMPLES	100,00%	236.389,28	23,09% R\$ 53.869,53	40,69% R\$ 94.908,97	24,74% R\$ 57.699,52	11,48% R\$ 26.778,15
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	236.389,28	23,09% R\$ 53.869,53	63,78% R\$ 148.778,50	88,52% R\$ 206.478,02	100,00% R\$ 233.256,17