

OBRA:	152 - Rua Eurico Garberloto e Rua Gumercindo Manoel Ferreira
ENDEREÇO:	Rua Eurico Garbeloto, Rua Gumercindo Manoel Ferreira

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,94%	16.000,49	100,00% R\$ 16.000,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.1	DRENAGEM	18,92%	321.743,95	50,00% R\$ 160.871,98	50,00% R\$ 160.871,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO	42,04%	715.070,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 357.535,44	50,00% R\$ 357.535,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.3	PASSEIO	10,49%	178.369,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 89.184,90	50,00% R\$ 89.184,90
2.4	SINALIZAÇÃO	0,56%	9.592,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.592,96
3.1	DRENAGEM	3,44%	58.455,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 29.227,62	50,00% R\$ 29.227,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO	19,83%	337.310,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 168.655,28	50,00% R\$ 168.655,27	0,00% R\$ 0,00
3.3	PASSEIO	3,64%	61.830,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 30.915,22	50,00% R\$ 30.915,22
3.4	SINALIZAÇÃO	0,14%	2.374,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.374,24

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.700.748,56	10,40%	9,46%	22,74%	32,66%	16,98%	7,77%
				R\$ 176.872,47	R\$ 160.871,97	R\$ 386.763,06	R\$ 555.418,35	R\$ 288.755,39	R\$ 132.067,32
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.700.748,56	10,40%	19,86%	42,60%	75,26%	92,23%	100,00%
				R\$ 176.872,47	R\$ 337.744,44	R\$ 724.507,50	R\$ 1.279.925,85	R\$ 1.568.681,24	R\$ 1.700.748,56