

OBRA:	183 - Muro de concreto armado CEIM Jardim Janaina
ENDEREÇO:	Rua Alemanha

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,10%	18.036,86	40,00% R\$ 7.214,74	30,00% R\$ 5.411,06	30,00% R\$ 5.411,06
2	TERRAPLANAGEM	5,88%	4.223,72	50,00% R\$ 2.111,86	50,00% R\$ 2.111,86	0,00% R\$ 0,00
3	MURO DE CONCRETO ARMADO	30,63%	22.011,17	50,00% R\$ 11.005,58	50,00% R\$ 11.005,59	0,00% R\$ 0,00
4	ALVENARIA	13,11%	9.420,95	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.420,95	0,00% R\$ 0,00
5	PINTURA E IMPERMIABILIZAÇÃO	15,87%	11.407,86	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 2.281,57	80,00% R\$ 9.126,29
6	DRENAGEM	1,39%	999,71	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 999,71	0,00% R\$ 0,00
7	PASSEIO	8,03%	5.767,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.767,81
	TOTAL SIMPLES	100,00%	71.868,08	28,29% R\$ 20.332,18	43,46% R\$ 31.230,74	28,25% R\$ 20.305,16
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	71.868,08	28,29% R\$ 20.332,18	71,75% R\$ 51.562,92	100,00% R\$ 71.868,08